

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V.
INVERSIÓN FÍSICA
ENERO -SEPTIEMBRE 2025

CONCEPTO	AUTORIZADO ANUAL ORIGINAL	AUTORIZADO ANUAL MODIFICADO	AUTORIZADO DEL PERIODO	EJERCIDO ENERO A SEPTIEMBRE	variación \$	%	% PRES. ORIG.
							Finan. (a)
<u>Detalle de la Inversion Fisica</u>							
Bienes Muebles e Inmuebles							
	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0%	0.0%
	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0%	0.0%
Capítulo 6000.- Mantenimiento y conservación de inmuebles							
DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL DE NAVEGACION EN EL PUERTO DE TOPOLOBAMPO.	0.0	86,332,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Obra Publica 2025							
PLATAFORMA Y LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO DE PATIO DE ALMACENAJE EN AREA COLINDANTE AL AREA DE ALMACENAJE DE MINERAL	28,894,427.0	28,894,427.0	28,894,427.0	20,702,525.6	8,191,901.43	28.4%	71.6%
ADECUACIÓN DE LAS VIALIDADES DEL RECINTO PORTUARIO DE TOPOLOBAMPO.	0.0	15,092,000.00	4,092,000.00	3,617,270.25	474,729.75	11.60%	88.40%
ADECUACION DE LINEA DE RED CONTRA INCENDIO EN ZONA DE PATIOS DE MANIOBRA Y MUELLES		6,896,300.00	6,896,300.00	6,867,986.00	28,314.00	0.41%	99.59%
Total Obra Publica	0.00	21,988,300.00	10,988,300.00	10,485,256.25	503,043.75	4.58%	95.42%