

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
J2W - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V.
ENERO A DICIEMBRE 2025

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMULADO HASTA 2025
				2025								
				INVERSIÓN TOTAL	APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICA- DA	PROGRAMADO	REAL	
TOTAL				616,553,473.00	0.00	192,588,300.00	187,281,441.47	0%	97.24%			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				392,100,743.00	0.00	170,600,000.00	169,594,389.06	0%	99.41%			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				392,100,743.00	0.00	170,600,000.00	169,594,389.06	0%	99.41%			
Dragado de mantenimiento del Canal Principal de Navegacion en el Puerto de Topolobampo	2513J2W0002	Sinaloa		363,541,858.00	0.00	165,000,000.00	164,000,898.55	0.00	99.39%			
Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2025	2513J2W0003	Sinaloa		28,558,885.00	0.00	5,600,000.00	5,593,490.51	0.00	100%			
PROYECTOS DE INVERSIÓN				224,452,730.00	0.00	21,988,300.00	17,687,052.41	0%	80%			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				224,452,730.00	0.00	21,988,300.00	17,687,052.41	0%	80%			
Adecuacion Vialidades del Recinto Portuario de Topolobampo	2313J2W0004	Sinaloa		157,566,789.00	0.00	15,092,000.00	10,819,066.50	0.00	71.69%			
Adecuacion de Line de Red Contraincendio	2313J2W0003	Sinaloa		66,885,941.00	0.00	6,896,300.00	6,867,985.91	0.00	100%			