

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
J2W - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V.
ENERO A JUNIO 2026

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2026		2026		ACUMULADO HASTA 2026
				2026				PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICA- DA	PROGRAMADO	REAL	
INVERSIÓN TOTAL	APROBADA	MODIFICADA	PAGADA									
TOTAL				379,346,812.00	0.00	149,245,479.00	16,344,172.82	0%	10.95%			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				240,027,857.00	0.00	45,745,479.00	2,024,335.96	0%	4.43%			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				240,027,857.00	0.00	45,745,479.00	2,024,335.96	0%	4.43%			
Dragado de mantenimiento del Canal Principal de Navegacion en el Puerto de Topolobampo	2513J2W0002	Sinaloa	OTC 2025 / DIC 2026	186,292,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%			
Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2025	2513J2W0003	Sinaloa	MAY 2025 / DIC 2026	24,064,756.00	0.00	20,745,479.00	2,024,335.96	0.00	10%			
Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2026	2613J2W0001	Sinaloa	MAY 2025 / DIC 2026	29,670,347.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0%			
PROYECTOS DE INVERSIÓN				139,318,955.00	0.00	103,500,000.00	14,319,836.86	0%	14%			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				139,318,955.00	0.00	103,500,000.00	14,319,836.86	0%	14%			
Ampliación del muelle de graneles (posición no. 3) del puerto de topolobampo.	2513J2W0001	Sinaloa	MAY 2026 / DIC 2028	139,318,955.00	0.00	103,500,000.00	14,319,836.86	0.00	13.84%			